

## 新たなごみの資源化施設について

「町田市一般廃棄物資源化基本計画」を踏まえて、2013年に策定した「町田市資源循環型施設整備基本計画」に基づき、整備を進めている新たなごみの資源化施設について、2018年12月以降の進捗状況等を報告いたします。

### 1 資源ごみ処理施設（ビン・カン、ペットボトル、容器包装プラスチック等）

#### （1）相原地区、上小山田地区の状況

資源ごみ処理施設稼働目標年度の見直しを公表後、事業の進捗状況や施設整備完了までの資源ごみ処理方法等について、多くのご意見をいただきました。分散化の方針は変更せず、施設の建設に向けた協議・調整を進めております。

並行して、資源ごみ処理施設が稼働するまでの間のビン・カン、ペットボトル等の資源ごみについて、滞りなく処理が行えるよう暫定処理について調査を開始しました。

#### （2）地区連絡会での検討状況

上小山田地区の地区連絡会を2019年2月13日（水）、相原地区の地区連絡会を2月16日（土）に開催し、各地区において協議・調整状況の情報提供と、施設の整備のコンセプトを検討しました。

今後も引き続き、事業の進捗状況に合わせ情報提供を行いながら、コンセプトに基づいた施設配置や付帯施設の検討を進めてまいります。

### 2 熱回収施設等（ごみ焼却施設、バイオガス化施設、不燃粗大ごみ処理施設）

#### （1）地区連絡会での検討状況

地区連絡会では、施設の運転等に関して周辺地域と町田市とで締結を予定している「（仮称）環境保全協定」について、5回の勉強会を経て、概ね合意をいただきました。今後は締結に向けた具体的な調整や、協定に示された（仮称）運営協議会等に関する検討を進めてまいります。

また、「町田リサイクル文化センター」にかわる新しい施設の名称案について、委員の皆様の意見を伺いながら検討を進めております。

(2) 熱回収施設等の工事の進捗状況及び今後の予定

2018年8月から第2期工事に着手しました。現在は工場棟の杭工事が完了し、地下躯体工事を開始しています。また、施設西側の交差点改良工事に向けた造成工事も完了し、引き続き、地下埋設管の移設工事を開始します。

また、事業者から、工事請負契約書約款第42条に基づく「賃金又は物価の変動に基づく施設整備費の変更」(スライド条項)に関し、協議を開始したいとの申し入れがありました。内容を確認し、適切に対応してまいります。

【熱回収施設等工事位置図】



【施設整備のスケジュール】

(年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
設計	[Blue bar]								
第1期工事	旧管理棟・旧花の家解体工事、造成								
第2期工事			プラント工事・新管理棟建築工事				2022年1月～ 運営開始		
			↑ 現在			★ 熱回収施設等整備完了			
第3期工事						既存管理棟解体工事			
第4期工事						ストックヤード棟・外構工		[Blue bar]	