

新たなごみの資源化施設について

「町田市一般廃棄物資源化基本計画」を踏まえて、2013年に策定した「町田市資源循環型施設整備基本計画」に基づき、整備を進めている新たなごみの資源化施設について、2018年3月以降の進捗状況等を報告いたします。

1 資源ごみ処理施設（ビン・カン、ペットボトル、容器包装プラスチック等）

（1）相原地区の状況

事業に必要な用地の確保に関する協議・調整に時間を要しているため、施設稼働予定年を見直したことについて、2018年5月26日（土）にゆくのき学園（武蔵岡中学校）にて、施設建設予定地周辺の皆様を対象に説明会を開催しました。

当日は、19名の方に参加いただき、参加者からは測量や折衝の具体的な進捗状況の確認、変更スケジュールの確実性、実現化の方策についてご質問、ご意見等をいただきました。今後も施設整備に向けた協議・調整を行い、適宜情報提供を行っていくことを伝え、施設稼働が遅延することにつきましては、概ねご理解をいただきました。

引き続き事業に必要な用地の確保に関する協議・調整を行うとともに、地区連絡会と協働で事業を推進して参ります。

（2）上小山田地区の状況

事業に必要な関係機関等と協議・調整に時間を要しているため、施設稼働予定年を見直したことについて、2018年5月27日（日）に上小山田コミュニティセンターにて、施設建設予定地周辺の皆様を対象に説明会を開催しました。

当日は、18名の方に参加いただき、参加者からは道路整備事業と資源ごみ処理施設整備が遅延することによる影響や、事業推進にあたっての市の方針についてご意見等をいただきました。今後も関連事業との協議・調整を行い、適宜情報提供を行っていくことを伝え、施設稼働が遅延することにつきましては、概ねご理解をいただきました。

今後も引き続き、関連事業との調整を図りながら、地区連絡会と協働で事業を推進して参ります。

2 熱回収施設等（ごみ焼却施設、バイオガス化施設、不燃粗大ごみ処理施設）

（1）地区連絡会での検討状況

2018年5月16日（水）に第17回「町田リサイクル文化センター周辺地区連絡会」を開催しました。

地区連絡会では、施設の運転等に関して周辺地域と町田市とで締結を予定している「（仮称）環境保全協定」について協議を進めています。引き続き施設計画・進捗状況等に関する報告等と合わせて協議を進めます。

(2) 熱回収施設等の工事の進捗状況及び今後の予定

2017年7月に着手した旧管理棟・旧花の家の解体工事及び造成工事は、概ね順調に進捗しており、2018年8月中旬から第2期工事（工場棟・管理棟の建築工事、プラント設備工事）に着手します。

建設工事着手にあたり施設周辺の公共施設等で、延べ4回建設工事説明会を開催いたします。工事説明会の詳細、概要は（資料1）「町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業」に関する工事説明会のお知らせをご覧ください。

【施設整備のスケジュール】

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
設計		[Blue bar]							
第1期工事			現在 旧管理棟・旧花の家解体工事、造成						
第2期工事			工事説明会	新管理棟建築工事・プラント工事				2022年1月～ 運営開始	
第3期工事			工事見学会（秋頃を予定） ・工事の概要、進捗の説明 ・現場内の見学 ・メモリアルグラフィティ （新しい工場の基礎杭に、イラストや寄せ書きをするイベント）				熱回収施設等整備完了		
第4期工事							既存工場棟解体工事		ストックヤード棟・外構

(3) 工事に関する報告事項

熱回収施設等の工事に伴い必要となる交差点改良工事について、道路線形の協議が整いました。交差点改良工事では、Aエリアの造成工事、埋設配管等の切り回し工事が必要となります。熱回収施設等工事の事業敷地に隣接することや工程調整・安全確保等の観点から、本工事に追加工事として契約変更を行い施工します。

また、造成工事において、大量の地中埋設物があり、搬出・処分をしながら工事を進めています。搬出・処分にかかる費用については、第1期工事完了時に契約変更にて対応いたします。

【交差点改良部分】



【地中埋設物状況図】



「町田市熱回収施設等(仮称)整備運営事業」に関する工事説明会のお知らせ

ー町田リサイクル文化センター敷地内の焼却施設建設工事ー

日頃から町田市環境事業にご理解・ご協力いただきありがとうございます。

昨年7月から、町田リサイクル文化センター敷地内で着手している既存管理棟・旧花の家の解体工事及び造成工事は、順調に進捗しています。ひきつづき、新しい熱回収施設等の建設工事を2018年8月中旬から始める予定です。

つきましては、周辺地域の皆さまを対象に建設工事に関する説明会を下記のとおり、開催させていただきます。

ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、ご出席くださいますようお願いいたします。

開催概要

1. 説明会の日時・場所

日付	時間	場所
6月29日(金)	14時30分から16時	忠生市民センター(ホール)
6月30日(土)	14時30分から16時	小山田小学校(体育館)
6月30日(土)	18時から19時30分	小山田南小学校(体育館)
7月 8日(日)	14時30分から16時	函師小学校(体育館)

2. 内容 (1) 事業概要について
(2) 工事状況について
(3) 建設工事概要について
※各回とも内容は同じになります。

【ご来場に関する注意事項】

- 各会場、説明会開始時間の30分前に開場します。
- 車での来場はお控えください。(各小学校の駐車場は、駐車スペースに限りがあるため、お身体の不自由な方等の駐車場として使用予定です。)
- 要約筆記、手話通訳をご希望の方は、6月15日までにメール又はFAXにて、循環型施設整備課までご連絡ください。

メール：mcity2910@city.machida.tokyo.jp

FAX：050-3160-5479

お問い合わせ先

町田市 環境資源部 循環型施設整備課

電話：042-724-4384