

新たなごみの資源化施設について

「町田市一般廃棄物資源化基本計画」を踏まえて、2013年に策定した「町田市資源循環型施設整備基本計画」に基づき、整備を進めている新たなごみの資源化施設について、2018年6月以降の進捗状況等を報告いたします。

1 資源ごみ処理施設（ビン・カン、ペットボトル、容器包装プラスチック等）

（1）相原地区、上小山田地区の状況

資源化施設稼働目標年度の見直しを公表後、事業の進捗状況や資源ごみ処理施設整備完了までの資源ごみ処理方法等について、多くのご意見をいただきました。

分散化という観点と調整を行ってきた建設地や施設の概要は変更せず、資源化施設の建設に向けた協議・調整を進めております。

並行して、資源ごみ処理施設が稼働するまでの間のビン・カン、ペットボトル等の資源ごみについて、滞りなく処理が行えるよう調整を図り、現計画の見直しも視野に入れ検討を進めてまいります。

2 熱回収施設等（ごみ焼却施設、バイオガス化施設、不燃粗大ごみ処理施設）

（1）地区連絡会での検討状況

地区連絡会では、施設の運転等に関して周辺地域と町田市とで締結を予定している「（仮称）環境保全協定」について協議を進めています。

また、「町田リサイクル文化センター」にかわる新しい施設の名称や、親しみを込めて呼んでいただくための愛称を付けることについて、委員の皆様のご意見を伺いながら検討を進めております。

（2）工事説明会の実施状況

熱回収施設等の建設工事（第2期工事）に先立ち、工事説明会を開催しました。延べ88名の方にご参加いただき、参加者からは工事中の車両の交通状況や自然環境対策等についてご意見をいただきました。工事説明会の資料及び質疑応答は、市ホームページに掲載しております。

【説明会の開催日時・場所】

日付	時間	場所	参加者数
6月29日（金）	14時30分から16時	忠生市民センター（ホール）	38名
6月30日（土）	14時30分から16時	小山田小学校（体育館）	11名
6月30日（土）	18時から19時30分	小山田南小学校（体育館）	22名
7月 8日（日）	14時30分から16時	図師小学校（体育館）	17名

(3) 熱回収施設等の工事の進捗状況及び今後の予定

2018年8月から第2期工事（工場棟・管理棟の建築工事、プラント設備工事）に着手しました。西側道路拡幅の準備としての造成工事は、10月に着手し、2018年度内に概ね完了する予定です。

【熱回収施設等工事位置図】



秋頃には、周辺住民を対象とした工事見学会の開催を予定しております。周辺小学校児童を中心に新しい工場の基礎杭にイラストや寄せ書きをするイベントも行います。

また、第1期工事での地中埋設物の運搬・処分に係る費用につきましては、内容を精査し、年度内に変更契約にて対応する予定です。

引き続き、安全対策や周辺環境に配慮した対策を講じて、工事を進めてまいります。

【施設整備のスケジュール】

(年度)

	2016	2017	現在 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
設計									
第1期工事		旧管理棟・旧花の家解体工事、造成工事							
第2期工事			★プラント工事・新管理棟建築工事						
第3期工事							★2022年1月～ 熱回収施設等整備完了 運営開始		
第4期工事							既存工場棟解体工事		
							ストックヤード棟・外構工事		

工事見学会（秋頃を予定）
 ・ 工事の概要、進捗の説明
 ・ 現場内の見学
 ・ メモリアルグラフィティ
 （新しい工場の基礎杭に、イラストや寄せ書きをするイベント）