

## 新たなごみの資源化施設について

「町田市一般廃棄物資源化基本計画」を踏まえ、2013年に策定した「町田市資源循環型施設整備基本計画」に基づき整備を進めている、新たなごみの資源化施設について、2019年6月の行政報告以降の進捗状況等を報告いたします。

### 1 資源ごみ処理施設（ビン・カン、ペットボトル、容器包装プラスチック等）

資源ごみ処理施設整備については、分散化の方針は変更せず、相原地区については2025年度、上小山田地区については2027年度の稼働に向け、関係者と施設の建設に関する協議および調整を進めております。

また、2022年1月から解体工事が始まる既存工場棟で行っているペットボトル等の中間処理については、資源ごみ処理施設が稼働するまでの間、滞りなく処理を行うため、期間を限定した外部委託処理の方向で具体的な調査および調整を進めています。

### 2 熱回収施設等（ごみ焼却施設、バイオガス化施設、不燃粗大ごみ処理施設）

#### （1）地区連絡会

8月21日（水）に第21回町田リサイクル文化センター周辺地区連絡会を開催し、新しい施設の愛称についての協議を行いました。また、既存工場棟で処理しているペットボトル等の処理について、資源ごみ処理施設が稼働するまでの間における対応の検討状況等を報告しました。

#### （2）工事の進捗状況及び今後の予定

2018年8月から第2期工事に着手し、4月から新工場棟の地下躯体工事を進め、現在は新工場棟のごみピットや煙突等の基礎部分のコンクリートの打設工事を進めています。11月からは、新管理棟の建設工事に着手する予定です。

併せて、2020年度から着工予定の施設西側の交差点改良工事に伴い、既存の水道管およびガス管の移設工事を進めております。工事にあたっては、引き続き、歩行者の安全確保を徹底してまいります。

なお、7月28日（日）に予定していた親子現場見学会につきましては、台風予報が発表されたため、中止としました。2019年度中に再度開催する方向で、事業者と調整を行っております。

【熱回収施設等工事位置図】



【施設整備のスケジュール】

(年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
設計		[Blue bar]							
第1期工事	旧管理棟・旧花の家解体工事	造成工事		現在					
第2期工事			新工場棟工事・新管理棟建築工事				2022年1月～ 稼働		
第3期工事							熱回収施設等整備完了		
第4期工事						既存工場棟解体工事			
第5期工事						ストックヤード棟・外構工事			

\* 関連工事

交差点改良工事			[Blue bar]						
---------	--	--	------------	--	--	--	--	--	--