

## 町田市バイオエネルギーセンター火災による被害に伴う今後の修繕について

町田市バイオエネルギーセンター不燃・粗大ごみ処理施設内（以下、「処理施設」）で2022年2月に発生した火災による被災箇所の修繕の進捗についてご報告します。

### ■復旧工事の状況・進捗

	1月	2月			3月		
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
仮設足場設置	■						
照明設備交換		■					
放送設備交換			■				
防火防災ダンパ交換				■			
トップライト (明かりとり) 交換						■	
不燃・粗大ごみ クレーン関係	2024年度に施工予定						
火害調査 (診断・判定)				■			

図1 工事工程表【概要】

2023年1月から3月にかけて、熱で溶けた照明（【写真1】参照）・トップライトガラス（明かりとり）・放送設備などの交換を行っています。

本工事に伴い、ごみの搬入が停止することはありません。

2月下旬に火害調査（構造体調査。ビッカース硬さ試験・ボルト軸力測定などを実施。）を行いました。この結果を基に建物の状態を診断し、継続使用が可能か、もしくは改修が必要であるかの判定を行います。判定は3月下旬の予定です。

復旧費用については6月に発生した破碎物搬送コンベアと合わせた概算見積りで約3億8千万円です。復旧内容の確定と費用の精査を進めます。

災害共済金の支払い対象については、公益社団法人全国市有物件災害共済会に確認を進めています。

【写真1】熱で表面が溶けてむき出しになった照明



交換後（新品）

