

(仮称) 町田木曾山崎パラアリーナ整備・運営事業の進捗状況について

(仮称) 町田木曾山崎パラアリーナ整備・運営事業について、9月以降の進捗状況をご報告します。

1 進捗状況

2024年7月12日から参加事業者の公募を進める中で、資格審査を通過した参加表明者はありませんでしたが、期日までに提案書類が提出されなかったため、11月8日付で公募手続きを中止しました。

その後、参加表明者、現地見学会参加者ならびに募集要項等への質問を行った事業者に対してヒアリングを実施したところ、資材価格の高騰や工事業者の人手不足、2024年度から施行された建設業界の時間外労働規制等の影響による整備費の上昇等を受け、現在の提案上限額で事業を実施することは難しいと判断した旨を確認しました。

このことを踏まえ、2025年度当初予算における事業費の計上に向けて、施設整備にかかる費用を再積算するとともに、改めて今後のスケジュールを検討しました。

2 今後のスケジュール (案)【2025年度当初予算に事業費を計上する場合】

2025年	3月	3月議会に当初予算案を提出 (債務負担行為の設定)
	4月	特定事業の選定、再公募の開始
	7月	事業提案書受付
	10月	優先交渉権者の決定
	12月	12月議会に本契約の締結及び指定管理者の指定を付議
2025年		
～2028年		基本・実施設計、整備工事



※供用開始：2028年10月を予定