

新たな学校づくり推進事業の進捗状況について

第1期5地区（小学校5地区）及び第2期4地区（小学校2地区、中学校2地区）における進捗状況についてご報告します。

1 第1期の進捗について

（1）本町田ひなた小学校（本町田地区）・成瀬小学校（南成瀬地区）

2028年4月の新校舎使用開始に向け建設工事を進めています。9月現在、スケジュールどおりに工事は進捗しています。



（2）鶴川中央小学校（鶴川西地区）

旧鶴川第四小学校では、2026年5月より既存校舎の解体工事を進めています。校舎東側から解体を進めており、体育館の解体が完了しました。また、鶴川中央小学校仮校舎では外壁補修工事を実施しています。校庭側の壁に足場を設置し、音の出る工事は授業に支障が出ないよう配慮しています。



（3）鶴川東地区

鶴川東地区では、2024年2月に行った学校統合スケジュールの変更に伴い、鶴川東地区新たな学校づくり基本計画推進協議会において、これまで通学や児童への配慮などをはじめとする各取組の検証・見直しを行ってきました。2026年6月の協議会において、これらの見直しに関する検討を完了したことから、今後は2029年度の学校統合に向けて各取組を推進していきます。

(4) 南第一小学校

南中学校に小学校用の仮校舎を建設しており、2027年2月に完成予定です。春休み中に引っ越し作業を行い、4月から仮校舎での授業を開始します。既存校舎の解体工事については、12月議会で承認をいただき、校舎使用終了後から解体工事に入れるよう、準備を進めています。



2 第2期の進捗について

(1) 薬師・金井地区

新たな学校の標準服及び体操服の製作について、2026年3月に「標準服等検討部会」を設置し、2026年7月には、薬師中学校・金井中学校の代表生徒参加のもと、標準服のデザインや機能性といった「標準服に求めるもの」に関する検討を行いました。

引き続き、両校の生徒が主体となって具体的な検討を行い、2027年3月に新たな標準服と体操服を決定する予定です。



(2) 南第三・南第四地区、町田第三・山崎地区、小山田・小山田南地区

ア 基本計画検討会の設置

地区名	設置日	検討会の回数	基本計画策定予定月
南第三・南第四地区	2026年6月22日	全7回	2027年3月
町田第三・山崎地区	2026年7月10日	全5回	2027年3月
小山田・小山田南地区	2026年7月15日	全7回	2027年3月

※基本計画検討会とは…統合新設校の統合準備、学校の施設、設備の整備等に関すること、その他新たな学校づくりに必要な事項について検討する組織。検討結果は教育委員会に報告する。

※基本計画検討会の委員…保護者、学校運営協力者、新たな通学区域内の地域の方、教職員の代表

イ 基本計画の方向性

第1期は仮校舎に移転するタイミングで統合したため、基本計画検討会設置から統合までの期間は3～4年ありました。そのため、基本計画についても、すべての項目について具体的な取組を定めました。

一方で、第2期3地区は、新校舎ができたタイミングで統合することから、検討会立上げから統合までの期間が7～9年あります。そこで、基本計画においては、すべての項目について具体的な取組を定めるのではなく、適切な時期により具体的な取組内容を検討及び実施していけるようなまとめ方とします。

地区名	検討内容
南第三・南第四地区	学校名、校歌・校章、施設整備、通学、児童配慮、学校運営協議会・地域学校協働活動、保護者と教職員による組織、歴史の継承、特別支援学級、学童保育クラブ、学校跡地等
小山田・小山田南地区	
町田第三・山崎地区	標準服、部活動、その他検討内容は上記2地区と同様(学童保育クラブは除く。)



〈参考〉スケジュール

地区名	対象	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
南第三・ 南第四地区	南四小	既存校舎				引越	校舎解体及び新築工事				統合	☆新校舎使用
	南中	既存仮校舎					既存仮校舎					
	南三小	既存校舎										
小山田・ 小山田南 地区	小山田南小	既存校舎				引越	校舎解体及び新築工事				統合	☆新校舎 使用
					仮校舎建設		仮校舎					
	小山田小	既存校舎										
町田第三・ 山崎地区	旧本町田 小学校用地	本町田ひなた小仮校舎	校舎解体及び新築工事					統合	☆新校舎使用			
	町三中	既存校舎										
	山崎中	既存校舎										