

## 新たなごみの資源化施設について

「町田市一般廃棄物資源化基本計画」を踏まえ、2013年に策定した「町田市資源循環型施設整備基本計画」に基づき整備を進めている、新たなごみの資源化施設について、2021年6月の行政報告以降の進捗状況等を報告いたします。

### 1 資源ごみ処理施設（ビン・カン、ペットボトル、容器包装プラスチック等）

資源ごみ処理施設整備は、相原地区は2025年度、上小山田地区は2027年度の稼働に向け、関係者と施設の建設に関する協議及び調整を進めています。

なお、相原地区につきましては、施設に隣接して整備する(仮称)大戸広場とともに、今年度中の都市計画決定を目指し、手続きを開始いたします。

今後も地域のご理解を得ながら、整備事業を進めてまいります。

### 2 町田市バイオエネルギーセンター（ごみ焼却施設、バイオガス化施設、不燃粗大ごみ処理施設）

#### （1）地区連絡会

第26回町田リサイクル文化センター周辺地区連絡会は、7月30日に新型コロナウイルス感染拡大防止対策として書面会議にて行いました。

地区連絡会委員に資料を送付のうえ、ご意見をいただく形とし、施設稼働時に設置する運営協議会に関する所掌事項、組織等の案について、また、町田市バイオエネルギーセンターの試運転スケジュールについて報告を行いました。

#### （2）工事の進捗状況

工事は順調に進んでおり、建築工事では、新工場棟・新管理棟の内外装工事を進めています。外構工事では、新型コロナウイルス感染防止対策のため仮設事務所の撤去時期を見直し工程調整を行いましたが、施設の稼働には影響ありません。プラント工事では、焼却設備、発電設備、バイオガス化設備の設置工事が完了し、試験調整を進めています。

また、西側の交差点改良工事も順調に進み、道路線形が確認できるようになっており、交差点には信号機の設置を予定しています。

工事にあたっては、引き続き、周辺への配慮に努め、安全第一に進めてまいります。

(3) 今後の予定

10月下旬に資源循環課、3R推進課が仮設管理棟から新管理棟に引越をし、一部の業務を開始する予定としています。

工場棟につきましては、9月から一部のごみ搬入を開始し、11月からは、すべてのごみを新施設にて受入れ、設備の性能確認を進め、2022年1月1日の本稼働を予定しています。

また、現在の清掃工場の解体工事に先立ち、10月下旬に工事説明会を開催する予定です。

町田市バイオエネルギーセンター本稼働後の1月15日に、施設の開所式、見学会を予定しております。

(4) 施設名称について

新たな施設の名称を「町田市バイオエネルギーセンター」とすることを定めた「町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例（令和元年(2019年)第3回町田市議会定例会可決）」は、規則で定める日から施行するとしていることから、施設の本稼働日である2022年1月1日を施行日とした規則を定め、2021年10月1日に告示する予定です。

【施設整備の全体スケジュール】 (年度)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
						現在 ↓			
設計	[設計期間]								
第1期工事	旧管理棟・旧花の家解体工事 造成工事								
第2期工事			工場棟建築工事・プラント工事 新管理棟建築工事						
						2022年1月～ ★ 施設稼働	運営開始		
第3期工事							既存工場棟解体工事		
第4期工事							ストックヤード棟・外構工事		

【施設の稼働スケジュール】

		8月	9月	10月	11月	12月	2022年1月
管理棟		内外装、外構工事			新管理棟で業務		
			★各検査	★業務開始準備			
工場棟	熱回収施設	配管・保温等工事 試運転調整			性能試験		
			★一部可燃ごみ搬入開始 (9/1)		★可燃ごみ全量搬入開始 (11/1)		
							本稼働
	不燃粗大施設	配管・保温等工事		試運転調整		性能試験	★開所式 (1月15日)
				★不燃・粗大ごみ搬入開始			
	バイオガス化施設		試運転調整			性能試験	
			★バイオガス化適正ごみ投入開始				

【町田市バイオエネルギーセンター工事位置図】

