


鶴川駅周辺再整備事業の進捗状況について

1 背景・趣旨

2016年に策定した「鶴川駅周辺再整備基本方針」の実現を図るため、北口広場整備事業、南北自由通路整備・駅改良事業、鶴川駅南土地区画整理事業及び南口アクセス道路整備事業等を進めており、各事業の進捗状況について報告します。

2 各事業の進捗について【3ページ参照】



- ①北口広場整備事業：2021年11月整備工事に着手し、電線共同溝工事完了
2022年度は街築・バス停上屋（一部）工事に着手
- ②南北自由通路整備・駅改良事業：2020年度から進める実施設計の完了
南北自由通路整備（市事業）については、2022年度の事業認可取得に向け、関係協議を進める
- ③鶴川駅南土地区画整理事業：換地設計(案)を決定し地権者への個別説明を完了
2023年度の整備工事着手に向け、換地設計を進める
- ④南口アクセス道路整備事業：川崎市及び神奈川県警との計画協議完了
2022年度は、用地取得に向けた測量等を実施する
- ⑤鶴川1号踏切改良事業：2022年3月に実施設計完了
2022年度の工事着手に向け、小田急電鉄と施工協定を締結する

3 「鶴川駅周辺街づくり連絡会」設立について


本事業に関する情報を共有し、円滑な事業の推進を図ることを目的に、鶴川地区町内会・自治会連合会長、能ヶ谷町内会代表者、鶴川商店会代表者及び町田市を参加者とする「鶴川駅周辺街づくり連絡会」（以下、「連絡会」という。）を2022年3月15日に設立しました。

今後、連絡会を通じて、事業の内容や進捗状況等を丁寧に説明し、意見交換を行いながら事業の推進を図ります。

4 今後のスケジュール

年度	2021	2022	2023	2024	2025
①北口広場整備事業		整備工事(～2027年度)			
				仮使用開始	
②南北自由通路整備・駅改良事業	実施設計	事業認可取得	整備工事(～2027年度)		
③鶴川駅南土地区画整理事業	換地設計	用途地域等変更 事業計画変更	整備工事(～2029年度) ※2031年度換地処分		
④南口アクセス道路整備事業	関係者協議	測量・設計	用地取得	整備工事(～2027年度)	
⑤鶴川1号踏切改良事業	実施設計	整備工事			


北口広場整備事業の完成イメージ




南北自由通路整備・駅改良事業の完成イメージ



鶴川駅南土地区画整理事業の完成イメージ



鶴川1号踏切改良事業



※イメージ図は、関係機関協議により変更となる場合があります。