


総合体育館改修事業の進捗状況等について

1990年の竣工から36年が経過する町田市立総合体育館（以下、「総合体育館」という。）は、施設の老朽化に伴い、2027年度から改修工事に着手します。

今回、改修工事に向けた事業の進捗状況や今後のスケジュール等について報告します。

■ 進捗状況＜全体スケジュール＞



1 基本設計の終了について

- ・改修工事に向けて、改修する項目と工法等を整理する「基本設計」を、2026年6月に取りまとめました。※概要は【別添1】資料参照
- ・基本設計での現地調査等により、対応すべき項目や施設運営上必要となる整備項目が見つかりました。
- ・上記については、作業中の「実施設計」にて詳細な検討を行い、適切に対応します。

2 改修工事開始時期の変更について

- ・基本設計後の工事スケジュール等の調整により、改修工事の開始時期を、2027年10月から2028年1月に変更します。
 - ・これにより、実施設計期間を確保するとともに、2027年度 二十祭まちだ2028やASVペスカドーラ町田のホームゲーム最終戦等を、総合体育館において開催することが可能となりました。
- ※改修工事の完成時期は、当初の2030年度から変更ありません。

3 その他

- ・ 2026年8月19日と8月23日に、総合体育館を利用する町田市スポーツ協会加盟団体に対し、改修工事に向けた情報提供と意見交換を目的とした説明会を開催しました。

■ 今後のスケジュール（予定）

年度	時期	主な内容
2026	7月～	【設計】実施設計（2026年7月～2027年6月）
	10月	【ECI・CM】各事業者の決定、3者間設計協力協定
2027	7月～9月	【ECI】工事請負契約（仮契約）
	12月	【議会】工事請負契約の締結に関する承認、契約締結
	1月以降	【工事】工事着手 ※工事完成は2030年度（工事期間中全館休館）

- ・今回の改修は、施設の長寿命化と利便性向上、競技環境の改善を目的に実施するものです。
- ・主な改修内容としては、屋根や外壁、アリーナ天井・観客席をはじめとする内装および外構の改修に加え、電気、衛生、空調設備の全面更新を実施します。

基本設計時点での検討内容であり、確定したものではありません。

