

新たなごみの資源化施設について

町田市資源循環型施設整備基本計画に基づき整備する新たなごみの資源化施設について、2026年3月の行政報告以降の進捗状況等を報告します。

1 相原地区資源ごみ処理施設について

2025年度中の用地取得完了を目指していた相原地区では、2026年8月に最後の1件の契約について、合意の意向を地権者から確認することができ、現在、手続きを進めております。

今後は、用地取得が遅れたこと、また、昨今の社会情勢等を踏まえ、事業スケジュールの見直しなどを進めていく予定です。

2 上小山田地区資源ごみ処理施設について

2026年3月の行政報告でご報告した「ごみ処理施設の計画位置見直し」について、4月に上小山田地区資源循環型施設連絡会を、5月には上小山田町内会を対象とした住民説明会を開催しました。参加された方々からは、「資源ごみ処理施設の建設位置については、出来るだけ当初の計画位置に近づけること」「市道忠生579号線の全線開通の前に、資源ごみ処理施設を稼働させないこと」など様々な意見をいただきました。

引き続き、周辺地域の皆様に御理解いただけるよう努めるとともに、必要な手続きや用地取得などで施設整備までに時間を要することから、稼働目標年度などの見直しを進めてまいります。

【施設計画位置】

