

（仮称）子ども・子育てサポート等複合施設整備等事業について

（仮称）子ども・子育てサポート等複合施設整備等事業について、12 月以降の状況をご報告します。

1. 公募の中止について

2024 年 4 月 1 日から行っていた公募について、応募者の辞退に伴い 9 月 24 日に一旦中止し、公募条件を一部変更したうえで 10 月 8 日から再公募していましたが、再度の応募者の辞退により、12 月 25 日に中止しました。

（1）経緯

資格審査を通過していた参加表明者より辞退届の提出があり、本事業における応募者が 0 となったことから、12 月 25 日付で公募手続きを中止しました。

（2）参加表明者へのヒアリング実施結果

参加表明者にヒアリングを実施したところ、設備のサブコンストラクション事業者の確保ができないため参加できない、との意向が示されました。

2. 特定事業の選定の取消しについて

二度の公募中止を受け、本事業は PFI 法に基づく実施を取りやめることとし、本事業に関する「特定事業の選定」について、2025 年 1 月 27 日に取消しを公表しました。

3. サウンディング型市場調査について

改めて本事業の進め方等を検討するため、以下のとおり調査を実施しました。

- ・ 実施期間：2025 年 2 月 3 日（月）～27 日（木）
- ・ 参加事業者：16 社（不動産：3、建設：8、その他：5）
- ・ 調査項目：余剰地の活用可能性、事業手法、参画にあたっての希望・条件 等
- ・ 結果公表：2025 年 3 月末（予定）

4. 今年度の予定について

新施設の早期オープンを目指し、基本設計事業者の公募を行います。併せて、地域の代表の方々への情報共有及び意見交換を進めます。

●基本設計業務の委託事業者選定に向けた公募型プロポーザル（予定）

※令和 7 年度当初予算の成立後に効力を生じる業務として公募します。

- ・ 公募開始： 2025 年 3 月 12 日（水）
- ・ 一次審査申請締切： 2025 年 4 月 23 日（水）
- ・ 二次審査申請締切： 2025 年 6 月 20 日（金）
- ・ 最終審査： 2025 年 6 月 25 日（水）

●木曽地区協議会、木曽地区連合会、周辺自治会の代表の方々との連絡会

- ・ 開催日： 2025 年 3 月 24 日（月）

5. 来年度以降の予定について

2025 年度は、既存施設（教育センター）の解体設計及び新施設の基本設計を進めます。併せて、民間収益施設の併設方法や実施設計以降の発注方法を検討し、2030 年度までの新施設オープンを目指します。

【想定事業スケジュール】

2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度	2030 年度
基本設計	実施設計	建設工事			新施設オープン
解体設計	既存建物解体				移転
仮設運営					